

"Согласовано"

Заместитель главы поселения
Начальник управления ЖКХ,
земельных и имущественных отношений
администрации г.п. Федоровский
К.В. Медведь
2025г.



"Согласовано"

Представитель ИП Курносенко
А.Ю. Кудрявцев
2025г.



"Утверждаю"

Директор
МУП "Федоровское ЖКХ"
С.И. Настушок
2025г.



График проведения

гидропневматической промывки и опрессовки магистральных сетей
МУП "Федоровское ЖКХ" на 2025 год

№ п/п	Наименование участка	Дата	Диаметр	Протяженность	Примечание
1	2	3			4
1	Остановка котельной	30.06.2025г.			
2	Ревизия запорной арматуры, заполнение системы теплоснабжения	30.06.2025г. - 01.07.2025г.			
3	Запуск котельной в работу на нужды ГВС	02.07.2025г.			
4	Промывка и опрессовка участка от котельной до церкви ТК 11, ввод в ЦТП №1, 5,10	30.06.2025г.-13.07.2025г.	Ду 219-720	4416	
5	Промывка и опрессовка участка от перекрестка Ленина-Ломоносова до ТК 20-м, от ТК 20м до ввода в ж/д Савуйская 14, ввод в ЦТП №3, ввод ГКНС.	30.06.2025г.-13.07.2025г.	Ду 57-273	1980	
6	Промывка и опрессовка участка от ТК 11 до ул. Моховая	30.06.2025г.-13.07.2025г.	Ду 325	1022	
7	Промывка и опрессовка участка от ул. Ленина-Пионерная до ЦТП №2, ввод в цтп №6	30.06.2025г.-13.07.2025г.	Ду 219-720	1888	
8	Остановка котельной	12.07.2025г.-13.07.2025г.			
9	Промывка и опрессовка участка от котельной до ВОС	12.07.2025г.-13.07.2025г.	Ду 159-219	1722	
10	Запуск магистральных сетей на нужды ГВС по ул.Ленина, по ул. Пионерная	14.07.2025г			
11	Промывка и опрессовка участка от котельной до ТК 22 по ул.Ломоносова (через ул. Московская), ввод в ЦТП№7, от ТК 15 до ул.Ленина,2	12.07.2025г. - 25.07.2025г.	Ду 57-530	5910	
12	Промывка и опрессовка участка от ТК-9 по ул. Ленина до ТК -18 по ул.Ломоносова, от ЦТП№35 до ТК 22, ввод в ЦТП№4,9	12.07.2025г. - 25.07.2025г.	Ду 219-426	1882	
13	Промывка и опрессовка участка от ТК 22 до ЦТП №8	12.07.2025г. - 25.07.2025г.	Ду 273	1712	
14	Запуск магистральных сетей на нужды ГВС по ул. Московская, по ул. Кедровая, по ул.Ломоносова	26.07.2025г			
15	Промывка и опрессовка участка от ЦТП №2 до ЦТП №11	29.07.2025г. - 11.08.2025г.	Ду 219	1982	
16	Промывка и опрессовка участка от ТК -11 до ТК -22, от ЦТП №36 до ТК-14	29.07.2025г. - 11.08.2025г.	Ду 219-530	2816	
17	Промывка и опрессовка участка от ул. Моховая до КОС	29.07.2025г. - 11.08.2025г.	Ду 273-325	4572	

Главный инженер

Ведущий инженер ПТО

Начальник цеха №1

Р.Г. Гусейнов

Н.В. Минькова

Е.В. Расенко

(Handwritten signatures of R.G. Guseynov, N.V. Minikova, and E.V. Rasenko)